



ردیف	ماه	پرداختی (میلیون تومان)	ضریب وزنی تجمعی
۱	آبان ۱۳۹۹	1334.91	2441.54
۲	آذر ۱۳۹۹	468.31	3298.07
۳	دی ۱۳۹۹	10.2	3316.72
۴	بهمن ۱۳۹۹	22.64	3358.13
۵	اسفند ۱۳۹۹	117.98	3573.92
۶	فروردین ۱۴۰۰	326.48	4171.05
۷	اردیبهشت ۱۴۰۰	75.32	4308.8
۸	خرداد ۱۴۰۰	32.08	4367.47
۹	تیر ۱۴۰۰	228.37	4785.16
۱۰	مرداد ۱۴۰۰	1025.73	6661.2
۱۱	شهریور ۱۴۰۰	740.51	8015.58
۱۲	مهر ۱۴۰۰	480.12	8893.72
۱۳	آبان ۱۴۰۰	115.47	9104.91
۱۴	آذر ۱۴۰۰	177.16	9428.93
۱۵	دی ۱۴۰۰	94.87	9602.45
۱۶	بهمن ۱۴۰۰	92.57	9771.77

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱	تجهیز کارگاه	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	3	0			
۱.۱	مشاعات	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	3	0			
۱.۱.۱	تجهیز کارگاه	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	3	0	دستمزد	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	0
۲	خاکبرداری	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	13	21294000			
۲.۱	مشاعات	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	13	21294000			
۲.۱.۱	گودبرداری با ماشین و حمل	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	10.5	20160000	دستمزد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	20159999
۲.۱.۲	خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	2	1134000	دستمزد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	1133999
۳	پایدارسازی گود	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	7	116185921			
۳.۱	مشاعات	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	7	116185921			
۳.۱.۱	ساخت و اجرای سازه نگهدارنده خرابایی	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	7	116185921	دستمزد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	13178477
						مصالح	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	103007444
۴	فونداسیون	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	20.5	280248056			
۴.۱	مشاعات	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	20.5	280248056			
۴.۱.۱	اجرای بتن مگر	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	3.5	8683584	دستمزد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	77531
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	4303026
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	4303026
۴.۱.۲	ساخت و نصب آرماتور	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	7.5	158095173	دستمزد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	3423436
						دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	1865993
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	152805744
۴.۱.۳	قالب بندی فونداسیون	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	2.5	12639816	دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	9374399
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	3265416
۴.۱.۴	بتن ریزی فونداسیون	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	2.5	98800884	دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	589679
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	49105602
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	49105602
۴.۱.۵	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه)	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	1.5	2028599	دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	220499
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	1808099
۵	اجرای دیوار حائل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	8.5	89764080			
۵.۱	مشاعات	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	8.5	89764080			
۵.۱.۱	آرماتوربندی دیوار حائل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	6.5	68541200	دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	1006949
						دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	1286249
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	66248000
۵.۱.۲	قالببندی دیوار حائل	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	2.5	12685120	دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	9407999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	3277120
۵.۱.۳	بتن ریزی دیوار حائل	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	0.5	8537760	دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	70559
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	4233600
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	4233600

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۶	اسکلت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	230.5	1172492244			
۶.۱	طبقه منفی ۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	20.5	195415374			
۶.۱.۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	16.5	174486312	دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	5837831
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	168648480
۶.۱.۲	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	0.5	6333390	دستمزد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	37799
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	3147795
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	3147795
۶.۱.۳	قالببندی ستون	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	2.5	5698056	دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	3887519
						دستمزد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	1354079
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۱.۴	قالببندی تیر	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	2.5	5698056	دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	3887519
						دستمزد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	1354079
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۱.۵	قالببندی دیوار برشی	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	1	3199560	دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	3023999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	175560
۶.۲	طبقه همکف	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	20.5	195415374			
۶.۲.۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	16.5	174486312	دستمزد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	2425058
						دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	3412772
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	168648480
۶.۲.۲	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	0.5	6333390	دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	37799
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	3147795
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	3147795
۶.۲.۳	قالببندی ستون	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	2.5	5698056	دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۲.۴	قالببندی تیر	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	2.5	5698056	دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۲.۵	قالببندی دیوار برشی	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	1	3199560	دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	3023999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	175560
۶.۳	طبقه ۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	20.5	195415374			
۶.۳.۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	16.5	174486312	دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	5837831
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	168648480
۶.۳.۲	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	0.5	6333390	دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	37799
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	3147795
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	3147795
۶.۳.۳	قالببندی ستون	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	2.5	5698056	دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۶.۳.۴	قالببندی تیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	2.5	5698056	دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۳.۵	قالببندی دیوار برشی	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	1	3199560	دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	3023999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	175560
۶.۴	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	20.5	195415374			
۶.۴.۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	16.5	174486312	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	4886972
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	950858
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	168648480
۶.۴.۲	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	0.5	6333390	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	37799
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	3147795
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	3147795
۶.۴.۳	قالببندی ستون	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	2.5	5698056	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۴.۴	قالببندی تیر	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	2.5	5698056	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۴.۵	قالببندی دیوار برشی	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	1	3199560	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	3023999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	175560
۶.۵	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	20.5	195415374			
۶.۵.۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	16.5	174486312	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	995084
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	4842746
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	168648480
۶.۵.۲	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	0.5	6333390	دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	37799
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	3147795
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	3147795
۶.۵.۳	قالببندی ستون	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	2.5	5698056	دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۵.۴	قالببندی تیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	2.5	5698056	دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۵.۵	قالببندی دیوار برشی	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	1	3199560	دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	3023999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	175560
۶.۶	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	20.5	195415374			
۶.۶.۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	16.5	174486312	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	5837831
						مصالح	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	168648480
۶.۶.۲	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	0.5	6333390	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	37799
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	3147795
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	3147795

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۶.۶.۳	قالببندی ستون	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	2.5	5698056	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۶.۴	قالببندی تیر	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	2.5	5698056	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	5241599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	456456
۶.۶.۵	قالببندی دیوار برشی	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	1	3199560	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	3023999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	175560
۷	سقف سازه‌ای	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	222.5	339649134			
۷.۱	طبقه منفی ۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	12.5	56608189			
۷.۱.۱	آرماتوربندی سقف	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	5.5	34946059	دستمزد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	1169198
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	33776860
۷.۱.۲	قالببندی سقف	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	4	926100	دستمزد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	0
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	926100
۷.۱.۳	بتن ریزی سقف	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	0.5	12666780	دستمزد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	75599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	6295590
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	6295590
۷.۱.۴	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	2	8069250	دستمزد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	3779999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	4289250
۷.۲	طبقه همکف	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	12.5	56608189			
۷.۲.۱	آرماتوربندی سقف	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	5.5	34946059	دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	1169198
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	33776860
۷.۲.۲	قالببندی سقف	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	4	926100	دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	0
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	926100
۷.۲.۳	بتن ریزی سقف	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	0.5	12666780	دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	75599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	6295590
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	6295590
۷.۲.۴	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	2	8069250	دستمزد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	3504374
						دستمزد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	275624
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	4289250
۷.۳	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	12.5	56608189			
۷.۳.۱	آرماتوربندی سقف	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	5.5	34946059	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	1178056
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	33776860
۷.۳.۲	قالببندی سقف	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	4	926100	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	0
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	926100
۷.۳.۳	بتن ریزی سقف	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	0.5	12666780	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	75599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	6295590
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	6295590

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۷.۳.۴	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	2	8069250	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	3779999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	4289250
۷.۴	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	12.5	56608189			
۷.۴.۱	آرماتوربندی سقف	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	5.5	34946059	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	1169198
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	33776860
۷.۴.۲	قالببندی سقف	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	4	926100	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	0
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	926100
۷.۴.۳	بتن ریزی سقف	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	0.5	12666780	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	75599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	6295590
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	6295590
۷.۴.۴	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	2	8069250	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	3779999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	4289250
۷.۵	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	12.5	56608189			
۷.۵.۱	آرماتوربندی سقف	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	5.5	34946059	دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	1169198
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	33776860
۷.۵.۲	قالببندی سقف	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	4	926100	دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	0
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	0
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	926100
۷.۵.۳	بتن ریزی سقف	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	0.5	12666780	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	75599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	6295590
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	6295590
۷.۵.۴	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	2	8069250	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	3779999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	4289250
۷.۶	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	12.5	56608189			
۷.۶.۱	آرماتوربندی سقف	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	5.5	34946059	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	1169198
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	33776860
۷.۶.۲	قالببندی سقف	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	4	926100	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	0
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	926100
۷.۶.۳	بتن ریزی سقف	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	0.5	12666780	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	75599
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	6295590
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	6295590
۷.۶.۴	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	2	8069250	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	3779999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	4289250
۸	سفت کاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	252.5	1058504242			
۸.۱	مشاعات	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	93.5	143337342			
۸.۱.۱	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	2.5	71092225	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	6890499

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
64201725						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	
241267	ساخت و نصب نعل درگاه ها	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	1.5	1165730	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
924462						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	
129999	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	4.5	1972833	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
1071608						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	
7420249	اجرای دست انداز بام	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	3	62620074	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
55199824						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	
1940399	اجرای بلوکاز کف حیاط	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	1	6486480	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
4546080						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	
	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	97.5	63966570			
6721799	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	4.5	57833689	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
51111889						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
310819	ساخت و نصب نعل درگاه ها	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	2	1571450	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
1260630						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
138829	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	0.5	908417	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
769587						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
99999	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	0.5	3653014	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
3161970						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	140.5	81455454			
6351399	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	4.5	57762304	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
51410904						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
770577	ساخت و نصب نعل درگاه ها	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	9.5	7544150	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
750562						دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
6023010						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
138829	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	0.5	908417	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
769587						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
719841	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	35.5	15240583	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
268996						دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
10427047						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	107	192436219			
13689007	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	11	148155309	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
134466301						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
3666083	ساخت و نصب نعل درگاه ها	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	23	18485490	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
14819406						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
1635590	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	2	11809428	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
131599						دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
10004638						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
2999999	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	8	11956008	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
4763152						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
425923	ساخت و نصب چهارچوب و فریم کمدها	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	0.5	2029984	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
1604060						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	
	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	76	192436219			
13689007	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	11	148155309	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
134466301						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
288903	ساخت و نصب نعل درگاه ها	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	23	18485490	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
3370539						دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
14819406						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
1804789	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	2	11809428	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
10004638						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
2999999	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	8	11956008	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
4763152						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
425923	ساخت و نصب چهارچوب و فریم کمدها	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	0.5	2029984	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
1604060						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	88	192436219			
5988940	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	11	148155309	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
7700066						دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
134466301						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
1411309	ساخت و نصب نعل درگاه ها	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	23	18485490	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
2254774						دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
14819406						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
1804789	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	2	11809428	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
10004638						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
2999999	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	8	11956008	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
4763152						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
425923	ساخت و نصب چهارچوب و فریم کمدها	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	0.5	2029984	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
1604060						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	100	192436219			
13689007	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	11	148155309	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
134466301						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	
2527074	ساخت و نصب نعل درگاه ها	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	23	18485490	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
1139009						دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
14819406						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۸.۷.۳	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	2	11809428	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1804789
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	10004638
۸.۷.۴	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	8	11956008	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	2999999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	4763152
۸.۷.۵	ساخت و نصب چهارچوب و فریم کمدها	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	0.5	2029984	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	425923
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	1604060
۹	تاسیسات فاز اول	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	296.5	304761806			
۹.۱	مشاعات	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	296.5	72474280			
۹.۱.۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	1.5	13534800	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	1641599
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	11893200
۹.۱.۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	1	2517120	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	1214399
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	1302720
۹.۱.۳	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	0.5	26395000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	299999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	26095000
۹.۱.۴	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	1.5	10690000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	1259999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	9430000
۹.۱.۵	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	0.5	90400	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	71999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	10400
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	8000
۹.۱.۶	اجرای لوله کشی آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	1	3820960	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	601199
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	3219760
۹.۱.۷	نصب کفشور بام	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	0.5	207000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	149999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	57000
۹.۱.۸	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	1	15219000	دستمزد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	3278999
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	1150000
						مصالح	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	10790000
۹.۲	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	100	12336931			
۹.۲.۱	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	0.5	768980	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	93599
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	675380
۹.۲.۲	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	2.5	5442051	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	951999
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	2738851
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	486800
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	1264400
۹.۲.۳	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	5	6125900	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	5458999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	658900
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	8000

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۹.۳	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۰۰	۱۱۹۹۱۷۳۱			
۹.۳.۱	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۰.۵	۷۶۸۹۸۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۹۳۵۹۹
۹.۳.۲	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲.۵	۵۴۴۲۰۵۱	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۹۵۱۹۹۹
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۲۷۳۸۸۵۱
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۴۸۶۸۰۰
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۲۶۴۴۰۰
۹.۳.۳	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۵	۵۷۸۰۷۰۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۴۸۷۳۱۳۷
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۸۹۸۶۲
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۷۰۱۷۰۰
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۶۰۰۰
۹.۴	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۸	۵۲۹۲۸۲۶۶			
۹.۴.۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۲	۱۴۶۱۳۶۰۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷۴۵۹۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۲۸۶۷۶۰۰
۹.۴.۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲.۵	۵۳۵۷۵۲۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷۹۰۳۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۳۵۶۷۱۲۰
۹.۴.۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴.۵	۵۲۰۲۴۰۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۵۸۹۱۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۴۶۱۳۲۰۰
۹.۴.۴	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱	۲۲۸۲۰۰۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۲۱۹۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۹۴۶۰۰۰
۹.۴.۵	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴	۱۳۹۱۳۶۲۴	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۴۳۹۹۹
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۶۰۹۰۷۴۴
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۹۸۴۰۰۰
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۴۷۹۴۸۸۰
۹.۴.۶	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۶.۵	۲۶۴۶۵۲۲	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۴۰۸۳۵
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۱۳۴۶۸۶
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۷۱۰۰۰
۹.۴.۷	اجرای لوله کشی آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲.۵	۸۹۱۲۶۰۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۵۳۹۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۰۵۸۶۰۰
۹.۵	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۴۷	۵۲۳۰۲۵۶۶			
۹.۵.۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۲	۱۴۶۱۳۶۰۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۷۴۵۹۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۲۸۶۷۶۰۰
۹.۵.۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۲.۵	۵۳۵۷۵۲۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۷۹۰۳۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۳۵۶۷۱۲۰
۹.۵.۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۴.۵	۵۲۰۲۴۰۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰۶۳۸۳
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۸۲۸۱۶

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	4613200
۹.۵.۴	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	1	1711500	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	215249
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	36749
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	1459500
۹.۵.۵	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	4	13913624	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	2043999
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	6090744
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	984000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	4794880
۹.۵.۶	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	6.5	2591322	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	1416835
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	1103486
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	71000
۹.۵.۷	اجرای لوله کشی آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	2.5	8912600	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	853999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	8058600
۹.۶	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	43.5	51676866			
۹.۶.۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	2	14613600	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	1745999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	12867600
۹.۶.۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	2.5	5357520	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	1790399
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	3567120
۹.۶.۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	4.5	5202400	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	589199
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	4613200
۹.۶.۴	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	0.5	1141000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	167999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	973000
۹.۶.۵	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	4	13913624	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	2043999
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	6090744
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	984000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	4794880
۹.۶.۶	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	6.5	2536122	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	1383907
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	1072286
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	71000
۹.۶.۷	اجرای لوله کشی آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	2.5	8912600	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	853999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	8058600
۹.۷	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	45	51051166			
۹.۷.۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	2	14613600	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	1745999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	12867600
۹.۷.۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	2.5	5357520	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	1790399
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	3567120

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۹.۷.۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	4.5	5202400	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	589199
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	4613200
۹.۷.۴	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	0.5	570500	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	83999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	486500
۹.۷.۵	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	4	13913624	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	2043999
						مصالح	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	6090744
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	984000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	4794880
۹.۷.۶	اجرای لوله های برق و شیرازنی و نصب قوطی	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	6	2480922	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1368835
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	1041086
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	71000
۹.۷.۷	اجرای لوله کشی آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	2.5	8912600	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	619149
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	220616
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	8058600
۱۰	کفسازی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	189.5	118719431			
۱۰.۱	مشاعات	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	15.5	22951907			
۱۰.۱.۱	شیب بندی و پوکه ریزی بام	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	15.5	13533408	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	2469599
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	11063808
۱۰.۱.۲	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	3	9418499	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1738799
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	7679699
۱۰.۲	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	15.5	13372296			
۱۰.۲.۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	15.5	13372296	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	2440199
						مصالح	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	10932096
۱۰.۳	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	15.5	13372296			
۱۰.۳.۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	15.5	13372296	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	1072507
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	1367692
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	10932096
۱۰.۴	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	17	17255733			
۱۰.۴.۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	16	13639720	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	2489000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	11150720
۱۰.۴.۲	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	1	3616013	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	667571
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	2948441
۱۰.۵	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	17	17255733			
۱۰.۵.۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	16	13639720	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	2459832
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	29167
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	11150720

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱۰.۵.۲	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	1	3616013	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	667571
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	2948441
۱۰.۶	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	17	17255733			
۱۰.۶.۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	16	13639720	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	2489000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	11150720
۱۰.۶.۲	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	1	3616013	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	667571
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	2948441
۱۰.۷	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	17	17255733			
۱۰.۷.۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	16	13639720	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	2304269
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	178248
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	11150720
۱۰.۷.۲	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	1	3616013	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	667571
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	2948441
۱۱	سقف کاذب	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	45.5	21411052			
۱۱.۱	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	2.5	5352763			
۱۱.۱.۱	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	2.5	5352763	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	3481471
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	1871291
۱۱.۲	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	2.5	5352763			
۱۱.۲.۱	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	2.5	5352763	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	3481471
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	1871291
۱۱.۳	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	2.5	5352763			
۱۱.۳.۱	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	2.5	5352763	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	3481471
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	1871291
۱۱.۴	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	2.5	5352763			
۱۱.۴.۱	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	2.5	5352763	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	3481471
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	1871291
۱۲	نازک کاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	208.5	1040283620			
۱۲.۱	مشاعات	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	41.5	52152275			
۱۲.۱.۱	سنگ قرنیز دیوارها	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	0.5	6108480	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	1209599
						مصالح	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	4898880
۱۲.۱.۲	موزائیک و کف پوش	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	12.5	34131195	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	8861075
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	25270119
۱۲.۱.۳	نصب سنگ درپوش	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	1.5	11510100	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	2778299
						مصالح	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	8731800
۱۲.۱.۴	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	0.5	402500	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	69999
						مصالح	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	332500

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱۲.۲	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	203.5	55798190			
۱۲.۲.۱	تهیه و اجرای گچ و خاک	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	1	757377	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	371249
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	386127
۱۲.۲.۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	1	414248	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	371249
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	42998
۱۲.۲.۳	سنگ قرنیز دیوارها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	2	27160938	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1526071
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	2047168
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	23587698
۱۲.۲.۴	موزائیک و کف پوش	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	6.5	15299906	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	4498199
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	10801706
۱۲.۲.۵	نصب سنگ پله	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	2	2229266	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	653333
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	1575933
۱۲.۲.۶	نرده راه پله	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	0.5	1393696	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	13148
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	1380548
۱۲.۲.۷	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	0.5	1075065	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	85999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	989065
۱۲.۲.۸	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	0.5	3250000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	99999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	3150000
۱۲.۲.۹	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	2.5	4217694	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	2308599
						مصالح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	1909094
۱۲.۳	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	162.5	57768799			
۱۲.۳.۱	تهیه و اجرای گچ و خاک	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	1	757377	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	371249
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	386127
۱۲.۳.۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	1	414248	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	371249
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	42998
۱۲.۳.۳	سنگ قرنیز دیوارها	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	2	24864138	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	3256439
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	21607698
۱۲.۳.۴	موزائیک و کف پوش	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	6.5	15299906	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	591109
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	3907090
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	10801706
۱۲.۳.۵	نصب سنگ پله	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	2	2229266	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	653333
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	1575933
۱۲.۳.۶	نرده راه پله	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	0.5	1393696	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	13148
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	1380548
۱۲.۳.۷	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	0.5	1075065	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	85999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	989065

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱۲.۳.۸	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	2	6470000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	659999
						مصالح	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	2660000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	3150000
۱۲.۳.۹	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	3.5	5265103	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	3081399
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	2183703
۱۲.۴	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	152.5	218641089			
۱۲.۴.۱	تهیه و اجرای گچ و خاک	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	16	14721152	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	7216798
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	7504354
۱۲.۴.۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	16	8052475	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	5346820
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	1869977
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	835676
۱۲.۴.۳	سنگ قرنیز دیوارها	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	5	10770221	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	1851736
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	8918484
۱۲.۴.۴	نصب سنگ پله	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	2.5	2547733	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	746666
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	1801066
۱۲.۴.۵	نرده راه پله	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	0.5	1592795	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	15026
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	1577769
۱۲.۴.۶	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	1.5	13975856	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1117999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	12857856
۱۲.۴.۷	درب و کمد چوبی	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	1	15052740	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1307899
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	13744840
۱۲.۴.۸	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	1	29750000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	799999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	13950000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	15000000
۱۲.۴.۹	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	2	113188113	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	5470667
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	107717445
۱۲.۴.۱۰	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	1	8990004	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	3
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	8990000
۱۲.۵	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	142.5	218641089			
۱۲.۵.۱	تهیه و اجرای گچ و خاک	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	16	14721152	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	6230127
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	967877
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	7504354
۱۲.۵.۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	16	8052475	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	7216798
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	835676
۱۲.۵.۳	سنگ قرنیز دیوارها	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	5	10770221	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	1851736
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	8918484

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱۲.۵.۴	نصب سنگ پله	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	2.5	2547733	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	746666
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	1801066
۱۲.۵.۵	نرده راه پله	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	0.5	1592795	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	15026
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	1577769
۱۲.۵.۶	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	1.5	13975856	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1117999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	12857856
۱۲.۵.۷	درب و کمد چوبی	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	1	15052740	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1307899
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	13744840
۱۲.۵.۸	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	1	29750000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	799999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	13950000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	15000000
۱۲.۵.۹	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	2	113188113	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	5470667
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	107717445
۱۲.۵.۱۰	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	1	8990004	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	3
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	0
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	8990000
۱۲.۶	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	127.5	218641089			
۱۲.۶.۱	تهیه و اجرای گچ و خاک	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	16	14721152	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	7216798
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	7504354
۱۲.۶.۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	16	8052475	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	4444721
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	2772077
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	835676
۱۲.۶.۳	سنگ قرنیز دیوارها	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	5	10770221	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	1851736
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	8918484
۱۲.۶.۴	نصب سنگ پله	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	2.5	2547733	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	255111
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	491555
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	1801066
۱۲.۶.۵	نرده راه پله	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	0.5	1592795	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	15026
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	1577769
۱۲.۶.۶	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	1.5	13975856	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1117999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	12857856
۱۲.۶.۷	درب و کمد چوبی	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	1	15052740	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1307899
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	13744840
۱۲.۶.۸	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	1	29750000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	799999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	13950000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	15000000

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱۲.۶.۹	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲	۱۱۳۱۸۸۱۱۳	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۳۳۶۴۳۰
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳۱۳۴۲۳۶
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۰۷۷۱۷۴۴۵
۱۲.۶.۱۰	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱	۸۹۹۰۰۰۴	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۸۹۹۰۰۰۰
۱۲.۷	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۱۲.۵	۲۱۸۶۴۱۰۸۹			
۱۲.۷.۱	تهیه و اجرای گچ و خاک	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۶	۱۴۷۲۱۱۵۲	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۵۳۴۶۸۲۰
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۸۶۹۹۷۷
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۷۵۰۴۳۵۴
۱۲.۷.۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۶	۸۰۵۲۴۷۵	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۲۱۶۷۹۸
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۸۳۵۶۷۶
۱۲.۷.۳	سنگ قرنیز دیوارها	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵	۱۰۷۷۰۲۲۱	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۸۵۱۷۳۶
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۸۹۱۸۴۸۴
۱۲.۷.۴	نصب سنگ پله	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲.۵	۲۵۴۷۷۳۳	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۷۴۶۶۶۶
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۸۰۱۰۶۶
۱۲.۷.۵	نرده راه پله	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰.۵	۱۵۹۲۷۹۵	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۵۰۲۶
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۵۷۷۷۶۹
۱۲.۷.۶	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱.۵	۱۳۹۷۵۸۵۶	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۱۱۷۹۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۲۸۵۷۸۵۶
۱۲.۷.۷	درب و کمد چوبی	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱	۱۵۰۵۲۷۴۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۰۷۸۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۳۷۴۴۸۴۰
۱۲.۷.۸	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱	۲۹۷۵۰۰۰۰	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۹۹۹۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۵۰۰۰۰
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۵۰۰۰۰۰۰
۱۲.۷.۹	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۲	۱۱۳۱۸۸۱۱۳	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۴۷۰۶۶۷
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۰۷۷۱۷۴۴۵
۱۲.۷.۱۰	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱	۸۹۹۰۰۰۴	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۸۹۹۰۰۰۰
۱۳	نماسازی	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۵.۵	۸۰۰۳۶۸۱			
۱۳.۱	مشاعات	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۵.۵	۸۰۰۳۶۸۱			
۱۳.۱.۱	اجرای سیمان پلاستر و سیمان سفید	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۵.۵	۸۰۰۳۶۸۱	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۱۵۱۹۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۲۸۵۱۶۸۱
۱۴	کاشی و سرامیک	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۳۶.۵	۱۵۲۶۰۲۲۲۸			
۱۴.۱	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۰.۵	۲۱۹۵۳۴۴			
۱۴.۱.۱	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۰.۵	۲۱۹۵۳۴۴	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۳۰۲۴۹۹
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۸۹۲۸۴۴

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱۴.۲	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	0.5	2195344			
۱۴.۲.۱	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	0.5	2195344	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	302499
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	1892844
۱۴.۳	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	12.5	37052885			
۱۴.۳.۱	کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	4.5	12853946	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	3955766
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	8898179
۱۴.۳.۲	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	1.5	4433718	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1196755
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	3236962
۱۴.۳.۳	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	6	19765221	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	5787682
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	13977538
۱۴.۴	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	12.5	37052885			
۱۴.۴.۱	کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	4.5	12853946	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	3955766
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	8898179
۱۴.۴.۲	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	1.5	4433718	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1196755
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	3236962
۱۴.۴.۳	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	6	19765221	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	5787682
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	13977538
۱۴.۵	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	12.5	37052885			
۱۴.۵.۱	کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	4.5	12853946	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	3388040
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	567725
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	8898179
۱۴.۵.۲	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	1.5	4433718	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1196755
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	3236962
۱۴.۵.۳	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	6	19765221	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	5787682
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	13977538
۱۴.۶	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	12.5	37052885			
۱۴.۶.۱	کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	4.5	12853946	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	3955766
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	8898179
۱۴.۶.۲	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	1.5	4433718	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1196755
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	3236962
۱۴.۶.۳	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	6	19765221	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1788554
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	3999128
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	13977538
۱۵	تاسیسات فاز دوم	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	272	466771300			
۱۵.۱	مشاعات	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	66.5	10716540			
۱۵.۱.۱	سیم کشی و کابل کشی	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	2.5	3739340	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	713199

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	3026140
۱۵.۱.۲	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	0.5	1127200	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	227999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	899200
۱۵.۱.۳	نصب چراغها	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	0.5	984000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	479999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	504000
۱۵.۱.۴	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	0.5	4866000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	199999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	70000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	3676800
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	919200
۱۵.۲	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	83	14078100			
۱۵.۲.۱	ساخت و نصب دریچه ها	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	2	1197500	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	61987
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	6412
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	49100
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	1080000
۱۵.۲.۲	سیم کشی و کابل کشی	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	12.5	4832400	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	981999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	3850400
۱۵.۲.۳	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	0.5	583200	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	200999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	382200
۱۵.۲.۴	نصب چراغها	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	0.5	1594000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	879999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	714000
۱۵.۲.۵	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	0.5	2762000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	149999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	2089600
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	522400
۱۵.۲.۶	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	4	3109000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	552499
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	912000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	1644500
۱۵.۳	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	194	15923100			
۱۵.۳.۱	ساخت و نصب دریچه ها	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	2	1197500	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	68399
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	49100
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	1080000
۱۵.۳.۲	سیم کشی و کابل کشی	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	12.5	4677200	دستمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	371909
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	590869
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	3711200
۱۵.۳.۳	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	1	2029400	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	982999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	731400
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	315000

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱۵.۳.۴	نصب چراغها	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	1	2148000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1149999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	998000
۱۵.۳.۵	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	0.5	2762000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	149999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	2089600
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	522400
۱۵.۳.۶	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	4	3109000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	552499
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	912000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	1644500
۱۵.۴	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	178	106214590			
۱۵.۴.۱	ساخت و نصب دریچه ها	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	1	8388000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	119999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	8268000
۱۵.۴.۲	سیم کشی و کابل کشی	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	17.5	13617690	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	3003038
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	10614651
۱۵.۴.۳	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	2.5	6543300	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	1609999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	4933300
۱۵.۴.۴	نصب چراغها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	0.5	523000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	159999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	363000
۱۵.۴.۵	نصب پکیج	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	0.5	15048000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	799999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	11398400
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	2849600
۱۵.۴.۶	نصب کولر آبی	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	0.5	6600000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	599999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	4800000
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	1200000
۱۵.۴.۷	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	0.5	4150000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	149999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	3200000
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	800000
۱۵.۴.۸	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	2.5	3029400	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	171687
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	330812
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	1626000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	900900
۱۵.۴.۹	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	5	14913200	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	775041
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	1314958
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	12782000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	41200
۱۵.۴.۱۰	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	4	33402000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	224218
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	825781

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	25881600
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	6470400
۱۵.۵	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	153	106413790			
۱۵.۵.۱	ساخت و نصب دریچه ها	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	1	8388000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	119999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	8268000
۱۵.۵.۲	سیم کشی و کابل کشی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	17	13816890	دستمزد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	721644
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	2461393
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	10633851
۱۵.۵.۳	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	2.5	6543300	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	1609999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	4933300
۱۵.۵.۴	نصب چراغها	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	0.5	523000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	159999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	363000
۱۵.۵.۵	نصب پکیج	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	0.5	15048000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	799999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	11398400
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	2849600
۱۵.۵.۶	نصب کولر آبی	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	0.5	6600000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	599999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	4800000
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	1200000
۱۵.۵.۷	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	0.5	4150000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	149999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	3200000
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	800000
۱۵.۵.۸	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	2.5	3029400	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	502499
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	1626000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	900900
۱۵.۵.۹	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	5	14913200	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	2089999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	12782000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	41200
۱۵.۵.۱۰	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	4	33402000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	1049999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	25881600
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	6470400
۱۵.۶	طبقه ۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	166	106612990			
۱۵.۶.۱	ساخت و نصب دریچه ها	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	1	8388000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	119999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	8268000
۱۵.۶.۲	سیم کشی و کابل کشی	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	17	14016090	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	3334188
						دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	28849
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	10653051

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
۱۵.۶.۳	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	2.5	6543300	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1609999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	4933300
۱۵.۶.۴	نصب چراغها	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	0.5	523000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	159999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	363000
۱۵.۶.۵	نصب پکیج	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	0.5	15048000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	799999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	11398400
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	2849600
۱۵.۶.۶	نصب کولر آبی	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	0.5	6600000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	599999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	4800000
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	1200000
۱۵.۶.۷	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	0.5	4150000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	149999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	3200000
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	800000
۱۵.۶.۸	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	2.5	3029400	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	502499
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	1626000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	900900
۱۵.۶.۹	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	5	14913200	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	2089999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	12782000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	41200
۱۵.۶.۱۰	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	4	33402000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	1049999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	25881600
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	6470400
۱۵.۷	طبقه ۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	179	106812190			
۱۵.۷.۱	ساخت و نصب دریچه ها	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	1	8388000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	119999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	8268000
۱۵.۷.۲	سیم کشی و کابل کشی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	17	14215290	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	3543038
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	10672251
۱۵.۷.۳	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	2.5	6543300	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	1609999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	4933300
۱۵.۷.۴	نصب چراغها	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	0.5	523000	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	159999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	363000
۱۵.۷.۵	نصب پکیج	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	0.5	15048000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	799999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	11398400
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	2849600
۱۵.۷.۶	نصب کولر آبی	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	0.5	6600000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	599999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	4800000

ردیف	شرح فعالیت	شروع	پایان	مدت (روز)	هزینه (تومان)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	1200000
۱۵.۷.۷	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	0.5	4150000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	149999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	3200000
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	800000
۱۵.۷.۸	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	2.5	3029400	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	502499
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	1626000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	900900
۱۵.۷.۹	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	5	14913200	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	2089999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	12782000
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	41200
۱۵.۷.۱۰	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	4	33402000	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	1049999
						مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	25881600
						مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	6470400
۱۶	نقاشی	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	100	81660836			
۱۶.۱	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	6	6813700			
۱۶.۱.۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	6	6813700	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	3071749
						مصالح	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	3741950
۱۶.۲	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	5.5	6228100			
۱۶.۲.۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	5.5	6228100	دستمزد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	2807749
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	3420350
۱۶.۳	طبقه ۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	17	17154759			
۱۶.۳.۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	17	17154759	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	8820531
						مصالح	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	8334228
۱۶.۴	طبقه ۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	17	17154759			
۱۶.۴.۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	17	17154759	دستمزد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	3556317
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	5264214
						مصالح	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	8334228
۱۶.۵	طبقه ۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	17	17154759			
۱۶.۵.۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	17	17154759	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	8820531
						مصالح	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	8334228
۱۶.۶	طبقه ۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	17	17154759			
۱۶.۶.۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	17	17154759	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	1480898
						دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	7339633
						مصالح	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	8334228
۱۷	آسانسور	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	5	171071000			
۱۷.۱	مشاعات	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	5	171071000			

پرداختی	زمان پرداخت	نوع پرداخت	هزینه (تومان)	مدت (روز)	پایان	شروع	شرح فعالیت	ردیف
11999999	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دستمزد	171071000	5	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	۱۷.۱.۱
127256800	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	مصالح						
31814200	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	مصالح						
			23302080	4	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	تهیه و نصب سیستم هوشمند سازی	۱۸
			23302080	4	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	مشاعات	۱۸.۱
4660415	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دستمزد	23302080	4	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	نصب سیستمهای هوشمند	۱۸.۱.۱
18641664	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	مصالح						
			847000	1.5	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	آنتن مرکزی	۱۹
			847000	1.5	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	مشاعات	۱۹.۱
149999	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دستمزد	380000	0.5	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	نصب آنتن مرکزی	۱۹.۱.۱
230000	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	مصالح						
149999	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دستمزد	467000	0.5	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	نصب ماهواره مرکزی	۱۹.۱.۲
317000	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	مصالح						
			0	3	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	برچیدن کارگاه	۲۰
			0	3	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	مشاعات	۲۰.۱
			0	3	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	برچیدن کارگاه	۲۰.۱.۱