


ردیف	ماه	پرداختی (میلیون تومان)	ضریب وزنی تجمعی
۱	اسفند ۱۴۰۰	۱,۴۰۴.۰۴	۱,۴۳۷.۵۶
۲	فروردین ۱۴۰۱	۶۱۹.۸۵	۲,۰۷۲.۲۰
۳	اردیبهشت ۱۴۰۱	۳۵۵.۶۹	۲,۴۳۶.۳۸
۴	خرداد ۱۴۰۱	۳۴۵.۰۲	۲,۷۸۹.۶۳
۵	تیر ۱۴۰۱	۱۳۰.۰۷	۲,۹۲۲.۸۰
۶	مرداد ۱۴۰۱	۲,۴۶۴.۷۰	۵,۴۴۶.۳۳
۷	شهریور ۱۴۰۱	۲,۱۶۲.۵۰	۷,۶۶۰.۴۴
۸	مهر ۱۴۰۱	۱,۰۴۴.۲۷	۸,۷۲۹.۶۴
۹	آبان ۱۴۰۱	۴۷۳.۶۷	۹,۲۱۴.۶۲
۱۰	آذر ۱۴۰۱	۹۲.۴۸	۹,۳۰۹.۳۰
۱۱	دی ۱۴۰۱	۱۸۰.۲۵	۹,۴۹۳.۸۶
۱۲	بهمن ۱۴۰۱	۰.۰۰	۹,۴۹۳.۸۶



شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
تجهیز کارگاه	تجهیز کارگاه	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	1.50	دستمزد	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	0.00
خاکبرداری	گودبرداری با ماشین و حمل	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	7.00	دستمزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	119,999,999.00
خاکبرداری	خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	1.00	دستمزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	2,399,999.00
پایدارسازی گود	ساخت و اجرای سازه نگهدارنده خرابی	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	10.50	دستمزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	51,237,533.00
پایدارسازی گود	ساخت و اجرای سازه نگهدارنده خرابی	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	10.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	166,879,088.00
فونداسیون	اجرای بتن مگر	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	2.50	دستمزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	1,001,919.00
فونداسیون	اجرای بتن مگر	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	2.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	20,063,448.00
فونداسیون	ساخت و نصب آرماتور	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	3.50	دستمزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	18,251,999.00
فونداسیون	ساخت و نصب آرماتور	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	3.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	98,033,520.00
فونداسیون	قالب بندی فونداسیون	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	2.00	دستمزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	14,879,999.00
فونداسیون	قالب بندی فونداسیون	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	2.00	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	7,440,000.00
فونداسیون	بتن ریزی فونداسیون	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	1.50	دستمزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	8,423,999.00
فونداسیون	بتن ریزی فونداسیون	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	1.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	222,159,600.00
فونداسیون	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه)	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	1.00	دستمزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	717,499.00
فونداسیون	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه)	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	1.00	دستمزد	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	122,499.00
فونداسیون	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه)	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	1.00	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	2,331,000.00
اجرای دیوار حائل	آرماتوربندی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	16.00	دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	42,587,999.00
اجرای دیوار حائل	آرماتوربندی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	16.00	مصالح	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	228,744,880.00
اجرای دیوار حائل	قالببندی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	6.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	57,698,666.00
اجرای دیوار حائل	قالببندی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	6.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	6,365,333.00
اجرای دیوار حائل	قالببندی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	6.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	29,120,000.00
اجرای دیوار حائل	بتن ریزی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	1.00	دستمزد	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	3,494,399.00
اجرای دیوار حائل	بتن ریزی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	1.00	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	83,341,440.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	6.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	17,549,999.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	6.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	94,263,000.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	0.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	479,999.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	0.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	14,241,000.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	1.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	13,727,999.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	1.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	1.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	13,727,999.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	1.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالب بندی دیوار برشی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	5,759,999.00
اسکلت	قالب بندی دیوار برشی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	480,000.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	6.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	10,406,249.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	6.50	دستمزد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	7,143,749.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه همکف	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	6.50	مصالح	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	94,263,000.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	479,999.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	14,241,000.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	13,727,999.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	13,727,999.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالب بندی دیوار برشی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	5,759,999.00
اسکلت	قالب بندی دیوار برشی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	480,000.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	6.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	17,549,999.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	6.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	94,263,000.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	479,999.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	14,241,000.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	7,817,333.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	5,910,666.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	7,817,333.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	5,910,666.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالب بندی دیوار برشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	5,759,999.00
اسکلت	قالب بندی دیوار برشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	480,000.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	6.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	17,549,999.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	6.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	94,263,000.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	479,999.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	14,241,000.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	13,727,999.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	13,727,999.00
اسکلت	قالب بندی تیر	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالب بندی دیوار برشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	5,759,999.00
اسکلت	قالب بندی دیوار برشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	480,000.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	6.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	17,549,999.00
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	6.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	94,263,000.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	479,999.00
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	14,241,000.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	13,727,999.00
اسکلت	قالب بندی ستون	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	1,248,000.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
اسکلت	قالببندی تیر	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	13,727,999.00
اسکلت	قالببندی تیر	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	1.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	1,248,000.00
اسکلت	قالببندی دیوار برشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	5,759,999.00
اسکلت	قالببندی دیوار برشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	480,000.00
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	5,774,759.00
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	4.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	32,620,977.00
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	5,543,999.00
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	2,520,000.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	1,079,999.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	28,482,000.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	20,399,999.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	1.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	15,444,000.00
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	5,774,759.00
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	4.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	32,620,977.00
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	5,543,999.00
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	2,520,000.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	1,079,999.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	28,482,000.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	20,399,999.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	1.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	15,444,000.00
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	5,774,759.00
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	4.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	32,620,977.00
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	5,543,999.00
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	2,520,000.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	1,079,999.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	28,482,000.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	20,399,999.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	1.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	15,444,000.00
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	5,774,759.00
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	4.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	32,620,977.00
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	5,543,999.00
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	2,520,000.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	1,079,999.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	28,482,000.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	20,399,999.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	1.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	15,444,000.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
سقف سازه‌ای	آرما توری بندی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	2,676,841.00
سقف سازه‌ای	آرما توری بندی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	3,097,918.00
سقف سازه‌ای	آرما توری بندی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	4.00	مصالح	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	32,620,977.00
سقف سازه‌ای	قابلی بندی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	5,543,999.00
سقف سازه‌ای	قابلی بندی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	2,520,000.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	1,079,999.00
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	28,482,000.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	20,399,999.00
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	15,444,000.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	16,591,999.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	4.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	14,168,832.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	4.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	23,374,540.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	191,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	425,440.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	399,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	3,033,000.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	72,133.00
سفت کاری	اجرای بلوکاز کف حیاط	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	527,999.00
سفت کاری	اجرای بلوکاز کف حیاط	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	5,860,800.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	12,744,792.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	3.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	14,891.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	3.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	19,537,960.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	32,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	73,122.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	131,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	402,600.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	820.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	319,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	70,416.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	14,657,982.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	4.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	1,522,473.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	4.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	21,192,740.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	584,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	1,296,262.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	131,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	402,600.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	820.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	1,719,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	5,328,000.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	5,601,136.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	7.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	31,686,709.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	7.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	44,053,998.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	7.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	26,609,576.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	944,909.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	2,093,763.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	49.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	1,997,723.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	49.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1,516,596.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	49.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	10,718,676.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	49.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	6,094,907.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	2,319,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	4,237,402.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	7.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	31,686,709.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	7.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	44,053,998.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	7.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	26,609,576.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	944,909.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	2,093,763.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	49.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	635,028.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	49.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	2,151,624.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	49.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	727,667.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	49.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	10,718,676.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	49.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	6,094,907.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	2,319,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	4,237,402.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	7.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	31,686,709.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	7.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	44,053,998.00
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	7.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	26,609,576.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	944,909.00
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	2,093,763.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	49.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	1,423,957.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	49.00	دستمزد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	2,090,362.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	49.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	10,718,676.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	49.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	6,094,907.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	2,319,999.00
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	2.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	4,237,402.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	5,439,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	1.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	2,556,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	2,735,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	2,416,800.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	879,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	4,502,100.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	219,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	54,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	22,000.00
تاسیسات فاز اول	نصب کفشور بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	99,999.00
تاسیسات فاز اول	نصب کفشور بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	846,000.00
تاسیسات فاز اول	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت	مشاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	27,319,999.00
تاسیسات فاز اول	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت	مشاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	1.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	7,349,000.00
تاسیسات فاز اول	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت	مشاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	1.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	8,531,000.00
تاسیسات فاز اول	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت	مشاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	1.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	5,002,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	735,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	3,534,400.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	2,303,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	5,986,457.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	1,330,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	3,572,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	7,314,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	3.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	6,590,250.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	3.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	27,500.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	735,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	3,534,400.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	2,303,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	5,986,457.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	1,330,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	3,572,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	7,534,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	3.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	6,077,250.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	3.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	49,500.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	11,599,999.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	142,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	12,428,600.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	12,063,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	3.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	14,151,600.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	10,319,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	36,239,400.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	1,889,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	2,492,400.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	2,519,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	11,148,160.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	2,640,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	14,539,200.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	5.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	11,127,671.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	5.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	5,045,178.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	5.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	324,500.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	11,599,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	142,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	12,428,600.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	12,063,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	3.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	14,151,600.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	9,818,333.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	501,666.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	36,239,400.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	1,259,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	1,694,400.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	2,519,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	11,148,160.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	2,640,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	14,539,200.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	5.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	11,127,671.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	5.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	5,045,178.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	5.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	324,500.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	8,603,333.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	2,996,666.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	142,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	12,428,600.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	12,063,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	3.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	14,151,600.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	10,319,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	36,239,400.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	629,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	896,400.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	2,519,999.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	11,148,160.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	2,640,000.00
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	14,539,200.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیرازنی و نصب قوطی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	5.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	11,127,671.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیرازنی و نصب قوطی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	5.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	5,045,178.00
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیرازنی و نصب قوطی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	5.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	324,500.00
کفسازی	شیب بندی و پوکه ریزی بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	10.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	13,199,999.00
کفسازی	شیب بندی و پوکه ریزی بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	10.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	3,926,160.00
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	3,599,999.00
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	16,198,320.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	12,176,999.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	3,613,113.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	12,176,999.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	3,613,113.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	12,175,850.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	3,442,635.00
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	750,205.00
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	6,371,529.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	12,175,850.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	3,442,635.00
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	750,205.00
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	6,371,529.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	4,939,763.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	7,236,086.00
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	3,442,635.00
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	750,205.00
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	6,371,529.00
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	3,500,958.00
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	14,003,836.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	3,500,958.00
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	14,003,836.00
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	1,495,201.00
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	2,005,757.00
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	14,003,836.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	599,999.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	15,720,128.00
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	7.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	22,999,999.00
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	7.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	43,394,148.00
نازک کاری	نصب سنگ درپوش	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	4,304,999.00
نازک کاری	نصب سنگ درپوش	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	734,999.00
نازک کاری	نصب سنگ درپوش	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	12,600,000.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	7,559,999.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	3.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	4,718,200.00
نازک کاری	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	32,129,999.00
نازک کاری	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	4.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	4,390,846.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	3,910,199.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	1,365,091.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	3,910,199.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	157,672.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	5,636,999.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	3.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	151,632,181.00
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	2,615,351.00
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	9,632,148.00
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	4.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	24,633,627.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	3,059,999.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	8,558,423.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	920,365.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	6,054,690.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	449,999.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	7,069,839.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	299,999.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	8,500,000.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	3,910,199.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	1,365,091.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	3,910,199.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	157,672.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	3.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	5,834,999.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	3.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	156,870,456.00
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	4.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	12,247,499.00
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	4.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	24,633,627.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	3,059,999.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	8,558,423.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	920,365.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	6,054,690.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	449,999.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	7,069,839.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	5,099,999.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	62,842,000.00
نازک کاری	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	13,499,999.00
نازک کاری	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	1,649,520.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	21,905,193.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	7,046,858.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	1,969,545.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	19,935,647.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	715,598.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	4,896,667.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	77,340,774.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	3,569,999.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	9,974,255.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	1,051,846.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	6,919,646.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	3,459,374.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	590,624.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	63,628,551.00
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	3,082,227.00
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	2,330,464.00
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	106,088,754.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1,879,166.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1,420,833.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	8,500,000.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	28,776,000.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	52,538,000.00
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	9,255,593.00
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	343,436,950.00
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1,199,999.00
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	74,756,000.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	21,905,193.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	7,046,858.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	21,905,193.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	715,598.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	4,896,667.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	77,340,774.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	3,569,999.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	9,974,255.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	1,051,846.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	6,919,646.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	4,049,999.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	63,628,551.00
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	5,412,691.00
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	106,088,754.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	3,299,999.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	8,500,000.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	28,776,000.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	52,538,000.00
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	9,255,593.00
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	343,436,950.00
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1,199,999.00
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	74,756,000.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	21,905,193.00
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	7,046,858.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	21,905,193.00
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	715,598.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	4,896,667.00
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	77,340,774.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	3,569,999.00
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	9,974,255.00
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	1,051,846.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	6,919,646.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	4,049,999.00
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	63,628,551.00
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	5,412,691.00
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	106,088,754.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	3,299,999.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	8,500,000.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	28,776,000.00
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	52,538,000.00
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	1.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	9,255,593.00
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	1.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	343,436,950.00
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1,199,999.00
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	74,756,000.00
نماسازی	اجرای آجر یا سنگ نما	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	15.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	34,719,999.00
نماسازی	اجرای آجر یا سنگ نما	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	15.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	146,565,870.00
نماسازی	اجرای آجر یا سنگ نما	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	15.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	709,120.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	503,999.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	911,602.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	503,999.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	911,602.00
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	7,144,859.00
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	28,451,523.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	3,000,821.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	9,033,766.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	10,281,923.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	24,613,773.00
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	7,144,859.00
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	28,451,523.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	3,000,821.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	9,033,766.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	10,281,923.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	24,613,773.00
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	7,144,859.00
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	28,451,523.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	3,000,821.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	1.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	9,033,766.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	10,281,923.00
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	3.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	24,613,773.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1,029,349.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	11,707,200.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	484,999.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	4,569,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	599,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	864,000.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	8.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	4,331,999.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	8.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	5,838,000.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	739,999.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	2,936,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	999,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	2,928,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	369,999.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	1,623,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	3,920,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	980,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	6,199,999.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	7,434,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	3,077,000.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	7.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	4,217,999.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	7.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	5,502,000.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	1.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	2,659,999.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	1.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	21,755,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	1,399,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	3,736,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	369,999.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	1,623,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	3,920,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	980,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	4,599,999.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	2.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	7,760,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	2.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	1,991,000.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	11.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	5,144,713.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	11.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	598,222.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	11.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	16,793,702.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	4,414,999.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	3.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	23,726,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	599,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	5,236,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1,099,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	36,275,200.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	9,068,800.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	2,999,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	132,800,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	33,200,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	5,779,999.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	18,499,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	2,280,600.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	6.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	10,129,027.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	6.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	2,390,972.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	6.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	105,474,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	6.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	522,100.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	3,999,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	2.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	27,468,800.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	2.00	مصلح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	6,867,200.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	11.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	5,742,935.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	11.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	17,791,302.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	4,414,999.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	3.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	23,726,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	599,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	5,236,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	1,099,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	36,275,200.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	9,068,800.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	2,999,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	132,800,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	33,200,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	5,779,999.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	18,499,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	2.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	2,280,600.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	6.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	12,519,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	6.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	105,474,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	6.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	522,100.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	3,999,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	27,468,800.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	6,867,200.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	11.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	5,742,935.00
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	11.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	18,788,902.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	3.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	4,414,999.00
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	3.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	23,726,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	599,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	5,236,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	1,099,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	36,275,200.00
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	9,068,800.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	2,999,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	132,800,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.50	مصالح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	33,200,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	2.50	دستمزد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	5,779,999.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	18,499,000.00
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	2.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	2,280,600.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	6.00	دستمزد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	12,519,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	6.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	105,474,000.00
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	6.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	522,100.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	2.00	دستمزد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	3,999,999.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	27,468,800.00
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	2.00	مصالح	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	6,867,200.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	9.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	13,593,599.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	9.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	4,927,680.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	8.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	12,153,599.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	8.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	4,405,680.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	20.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1,243,013.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	20.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	28,589,301.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	20.50	مصالح	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	13,793,125.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	20.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	14,340,126.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	20.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	15,492,187.00

شرح فعالیت	شرح زیرفعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت (روز)	نوع پرداخت	زمان پرداخت	پرداختی (تومان)
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	20.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	13,793,125.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	20.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	27,437,240.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	20.50	دستمزد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	2,395,074.00
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	20.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	13,793,125.00
آسانسور	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	5.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	57,812,499.00
آسانسور	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	5.00	دستمزد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	17,187,499.00
آسانسور	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	5.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	355,544,800.00
آسانسور	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	5.00	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	88,886,200.00
آنتن مرکزی	نصب آنتن مرکزی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	499,999.00
آنتن مرکزی	نصب آنتن مرکزی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	5,500,000.00
آنتن مرکزی	نصب ماهواره مرکزی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	0.50	دستمزد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	499,999.00
آنتن مرکزی	نصب ماهواره مرکزی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	0.50	مصلح	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	10,200,000.00